



## ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 20.07.2020г, в 11:00 часа, в сграда Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, заседателна зала на НПД, се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № Рзз-2904/15.07.2020г на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в процедура публично състезания по ЗОП с предмет: **„Извършване на текущ ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ - Физико-технологичен факултет-база гр.Смолян“**, открита с Решение РЗЗ-1853 от дата 12.06.2020 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, уникален номер в РОП 00858-2020-0009.

На основание Глава пета, раздел VIII от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № Рзз-2904/15.07.2020г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив, Комисията в състав:

**Председател:** проф. Невена Стоянова Милева – Декан на ФТФ

Членове:

1. ас.Станислав Асенов – асистент ФТФ
2. доц.Слави Ясенов Любомиров – зам.-декан на ФТФ
3. доц.Силвия Велкова Стоянова-Петрова-зам.-декан на ФТФ
4. Лиляна Велиянова Шаламанова – експерт ЗОП

започна работата си на закрито заседание, на което се разгледа Техническото предложение на участника по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП.

### I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

#### 1.Техническо предложение на „АВАНГАРД ПРОЕКТ“ ЕООД

Техническото предложение е изготвено съгласно Приложение № 3 към документацията за участие. Техническото предложение съдържа декларация, че участникът е съгласен с условията на проекта на договор; декларация за срок за на валидност на офертата 12 месеца; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката: **120 /сто и двадесет/ календарни дни**. Предложени гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи са определени съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /стр.5,т.9/. Като приложение към Техническото предложение са представени:

- Предложение за изпълнение на поръчката /ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1/;
- Линеен график;

- Диаграма на работната ръка.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и констатира следното:

### **ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

Приложено е описание на видовете СМР и тяхната технологична последователност /от стр. 7 до стр.9/ и на тази база, използвайки количествените сметки по отделните видове работи в табличен вид от стр.10 до стр.12 са показани всички СМР, като продължителност в дни, с условно начало и условен край за всяка позиция от обявените. От стр.12 до стр.17 е представено балансирано разпределяне на дейностите във времето по отношение на ефективното управление и изпълнение на договора, както и подробно описание за правилното протичане на работния процес и изпълнението на дейностите с обезпечаване от необходимия брой работници и вида на механизацията, представено също в табличен вид, използвайки количествените сметки по всички видове работи /стр.13-17/ .

### **ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР**

Технологията за изпълнение на СМР е описана от стр.17 до стр.31 и включва подробно описание за изпълнението на следните видове дейности: Демонтаж на битомни керемиди; Демонтаж на улици; Демонтаж на дървена конструкция; Доставка и монтаж на челни дъски; Лакиране с водоустойчив лак; Направа покривна конструкция с дървен материал; Доставка и монтаж на LT поцинкована ламарина с дебелина 0,7мм; Доставка и монтаж на американски улук; Доставка и монтаж на водосточни тръби; Доставка и монтаж на водосточно казанче; Доставка и монтаж на водосточни криви; Монтаж и демонтаж на фасадно скеле; Очукване и изкъртване на външна увредена мазилка; Полагане на дълбокопроникващ грунд; Доставка и монтаж на топлоизолационна система с D=10см / вкл. арм. Мрежа; Доставка и полагане на силиконова мазилка; Доставка и монтаж на алуминиева врата 100/200см; Доставка и монтаж на LED панел; Доставка и полагане на гранитогрес и направа на первази от граногрес; Направа на хидроизолация на бетонови повърхности; Доставка и монтаж на трифазен контакт; Демонтаж на дървена врата с каса; Направа на гипсова мазилка с PVC мрежа; Окабеляване; Направа на гипсова шпакловка; Боядисване на стени и тавани с латекс; Демонтаж на линолеум; Демонтаж на PVC первази; Покривни и тенекеджийски работи.

Представени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес. Също така от стр.32 до стр. 35 в табличен вид е представена наличната механизация, с която разполага участникът.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА.**

Описаната организация на строителната площадка се отнася до конкретния строеж, предвид неговите характеристики и особености и е съобразена с предложената технология за изпълнение на СМР. Третиран е и метода, техниката и начина на работа за ограничаване на ликвидиране на пожар и аварии. Третирано е шумовото замърсяване и замърсяването на околната среда. Организацията на строителната площадка е описано от стр. 40 до стр. 45. От стр.45 до стр. 55 са третираны основни принципи на организация на изпълнение на поръчката, които ще бъдат прилагани. В стр. 56 до стр. 60 са описани мерките за безопасност и здраве и безопасни и здравословни условия на труд. Посочени са ресурсите, които ще бъдат осигурени, като е представен и план за осигуряването

и организацията им с цел прилагането им на конкретния строеж. В същото са описани процесите на осъществяване на контрол по време на строителството и очакваните резултати. Посочени са: Задължения и отговорности на техническия ръководител; Задължения и отговорности на отговорник по безопасност и здраве; Основни задължения на отговорника по контрол на качеството; Разпределение на експертите, ангажирани в монтажните и всички останали видове строителни дейности; описана организацията на работната сила, методите за координация и съгласуване на дейностите, механизми за координация и е приложена таблица с маркирани мерки в случай, че по време на СМР възникне обстоятелство, нарушаващо организацията на строителния процес и на строителната площадка.

## ЛИНЕЕН ГРАФИК

Приложен е график за изпълнение на поръчката. В същия са онагледени хода на строителството и на отделните му етапи и показва съвместимостта на строителните операции и съответствието на строителната програма. В същия са отразени етапите на изпълнение и разпределението на работната сила. Представеният линеен график отразява технологичната последователност на предвидените дейности, тяхната продължителност, начален и краен ден за всяка дейност. Посочена е също така последователността и взаимната обвързаност между отделните дейности в рамките на предложения срок за изпълнение. Към линейният график е приложена и диаграма на работната ръка, като е налице съответствие между тях и останалите части от техническото предложение.

След подробно анализиране на отразените в Техническото предложение обстоятелства, комисията смята, че същото съответства на техническото задание и отговаря на условията, поставени от възложителя. С оглед на тази констатация комисията реши, че допуска участника „АВАНГАРД ПРОЕКТ“ ЕООД до етапа на отваряне на ценовите оферти.

С извършване на горните действия приключи етапа по разглеждане на техническите предложения на участниците. Като взе предвид, че критерия за възлагане е „Най-ниска цена“, Комисията реши да продължи работата си, като насрочи публично заседание за отваряне на ценовото предложение на участника. На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

За провеждане на публичното заседание по отваряне на ценовите предложения на участниците да се публикува съобщение в Профила на купувача най-малко два работни дни преди провеждането му. В съобщението да бъдат посочени датата, часа и мястото на отварянето, както и възможността на отварянето да присъстват лицата по чл.54, ал.1 ППЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и нейните членове на дата 20.07.2020г., както следва:

КО

Председател: проф. Невена Стоянова

Членове:

1. ас.Станислав Асенов .....
2. доц.Слави Ясенов Любомиров ...
3. доц.Силвия Велкова Стоянова-Петр
4. Лиляна Велиянова Шаламанова .....

Задължено на осн. чл.37 ЗОП  
и чл.5, §1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679